ST&A Srl
Progetti

Via Muratori, 15/b
20135 Milano
tel. +39 02.54121820
fax +39 02.54121879

info@steaprogetti.it
steasrl4@legalmail.it
www.steaprogetti.it

C.F., P.IVA e
iscrizione R.I. Milano
n. 07872240960

Capitale sociale
€ 100.000,00
interamente versato

AOO1CC COMUNE DI CILAVEGNA
Data 13/12/2016
N. Prot. 0009491 / 2016
Tit. VI Cl. 09 Fasc.

Emittente: SLS
Prot. CIL/027
Data 13/12/2016

gsappalti@legalmail.it

Spett. le
General Smontaggi SpA
c.a. Dott. G. Conte
c.a Geom. Bizzotto
Viale dell'Industria, 5
28060 San Pietro Mosezzo (NO)

comune.cilavegna.pv@legalmail.it

Spett. le
p.c. Amministrazione Comunale
c.a. Comm L. Legnazzi
Largo Marconi n° 3
27024 CILAVEGNA (PV)

Oggetto: COMUNE DI CILAVEGNA (PV)
Messa in sicurezza area ex Cotonificio Rondo
Proposta di proroga e sollecito aggiornamento del cronoprogramma

Con riferimento al Vs. protocollo n. 705/16 del 05/12/2016 di richiesta di proroga dei termini contrattuali, viste le motivazioni addotte e verificata la documentazione analitica inviata, gli scriventi, per quanto di competenza, rilevano:

- una riduzione della capacità operativa del 100% causa le eccezionali precipitazioni meteoriche che hanno caratterizzato la fine del mese di novembre 2016, quantificabile in n. 5 giorni solari;
- una riduzione della capacità operativa del 50% legata agli approfondimenti analitici resisi necessari (per alcune tipologie di rifiuti) sul parametro analitico cloro, quantificabile in n. 10 giorni solari;

per un **totale complessivo di n. 15 giorni solari consecutivi** di proroga dei termini contrattuali.

Quanto sopra esposto e considerando i precedenti termini contrattuali al 05/02/2017, il termine dei servizi/lavori, fatto salvo diverso parere della Stazione Appaltante, viene a cadere il 20 febbraio 2016.

Facendo inoltre seguito alla nostra precedente nota prot. n. CIL/25 del 05/12/2016 di richiesta di aggiornamento crono programma, rilevato che il ritardo maturato ad oggi nell'esecuzione delle attività di invio dei rifiuti presso i centri autorizzati si protrae ed è quantificabile in circa sei settimane, ai sensi degli art. 1, 19, e 27 del CSA siamo a sollecitare la trasmissione del crono programma servizi lavori aggiornato, in assenza del quale la Stazione Appaltante valuterà se attivare o meno quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In attesa di celere riscontro si porgono cordiali saluti

ST&A srl

Ufficio Direzione Servizi/Lavori

Dott. Sergio Stoppa