



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 4

“ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 332 DEL 17/10/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI RICADENTI IN CILAVEGNA TRATTO A-B SP. 192 VIA GRAVELLONA VIALE INDUSTRIA, TRATTO C-D SP.6 VIA MILANO VIA VERNAZZOLA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciassette** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 143 del 13.05.2019, veniva approvare il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade provinciali per un importo complessivo di € 150.000,00.= IVA inclusa;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 187 del 06.06.2019 venivano affidati direttamente tramite Piattaforma Sintel di Arca spa previa consultazione di operatori economici, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade provinciali alla società **LC GENERAL SCAVI SRL** con sede a Cilavegna (PV) Via C. Marx n. 10 - 27024 P.I. e C.F. 02307880183, ai sensi dell'art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018, Decreto Legge n. 32/19, convertito in Legge 55/2019, e art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo pari a € 102.199,20.= a cui si aggiungono € 3.600,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di € 105.799,20.= oltre IVA di legge, per un totale complessivo pari a € 129.075,02.=;

- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 265/2019 venivano approvati gli atti contabili relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori predisposti dalla direzione lavori per la somma complessiva € 91.249,07.= IVA compresa per i lavori eseguiti a tutto il 22.07.2019;

Visto il contratto rogato dal Segretario Comunale in data 05.07.2019 rep. n. 4315 registrato in data 11.07.2019 presso all’Agenzia delle Entrate di Mortara;

Considerato che nel corso dell’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade provinciali” si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per fronteggiare le problematiche emerse sul tratto di Via Gravellona, dovute alla realizzazione di opere aggiuntive dettate da necessità di manutenzioni straordinarie stradali atte a risolvere problematiche di pubblica incolumità, che non alterano la natura generale del contratto;

Vista la documentazione tecnico-economica relativa alla perizia di variante, datata 24.09.2019, agli atti;

- Perizia di Variante;
- Computo metrico Estimativo di Variante;
- Quadro Comparativo di Variante;
- Quadro Economico Comparativo;
- Schema Atto di sottomissione e schema verbale concordamento nuovi prezzi
- Elaborato Grafico

Preso atto che le opere del progetto originario di contratto comprensivo dei costi di sicurezza risultava pari ad € 105.799,20.= IVA esclusa, che sommato alle opere in perizia pari ad euro 15.146,92.= IVA esclusa, porta ad un importo totale dei lavori pari ad € 120.946,12.= IVA esclusa;

Considerato che il finanziamento della spesa di perizia avviene interamente mediante assestamento del quadro economico del progetto originario con utilizzo del ribasso di gara, le opere aggiuntive non comportano maggiore spesa rispetto a quelle originariamente prevista in progetto;

Ritenuto pertanto procedere a subimpegnare le somme risultanti dalla perizia di variante corrispondenti a € 18.479,24.= IVA inclusa sul cap.3488 cod. 10.05.2 alla voce: “Spese per costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del bilancio per l’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto di approvare la documentazione citata e predisposta dal tecnico incaricato Arch. Renato Lavezzi, Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.”;

Ricordato:

- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Pavia in data 26.04.2019 prot. n. 3931 di approvazione del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade provinciali per un importo complessivo di € 150.000,00.= IVA inclusa, impegnate nel seguente modo:
 - € 80.000,00.= IVA inclusa con contributo provinciale che trova copertura sul cap. 3485 cod. 10.05.2 alla voce: “Spese per manutenzione straordinaria strade

provinciali finanziata con contributo provinciale” del bilancio per l’esercizio finanziario 2019;

- € 70.000,00.= IVA inclusa trova copertura sul cap. 3488 cod. 10.05.2 alla voce: “Spese per costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del bilancio per l’esercizio finanziario 2019;
- il codice CUP assegnato all’investimento C47H1900097007;
- il codice CIG assegnato alla gara 7905592CE3;

Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;

Legge n. 145/2018;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 11.07.2019 prot.n. 6218, di individuazione del Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” nella persona dell’Arch. Renato LAVEZZI, con decorrenza 01.07.2019 sino al 31.12.2019;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 28.03.2019;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la Perizia di Variante in corso d’opera relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade provinciali, predisposta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dal Direttore dei Lavori, Arch. Renato Lavezzi, e composta dagli elaborati indicati in premessa, agli atti, per un importo pari a € 18.479,24.= IVA inclusa;
- 2) di approvare l’allegato Schema di Atto di Sottomissione contenente i nuovi prezzi che

si sono resi necessari per la contabilizzazione delle opere aggiuntive, per un maggior importo contrattuale di € 15.146,92.= IVA esclusa;

- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 120.946,12.= IVA esclusa;
- 4) di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di subimpegnare l'importo complessivo pari a € 18.479,24 . = IVA inclusa sul cap. 3488 cod. 10.05.2 alla voce: "Spese per costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del bilancio per l'esercizio finanziario 2019;
- 6) la trasmissione del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Renato LAVEZZI
(firmato digitalmente)